



IBITINGA

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA

MATÉRIA RECEBIDA Nº 519/2021

Ofício 1394/2021

Ibitinga, 09 de novembro de 2021.

Assunto: Responde requerimento 634/2021, da ilustre vereadora Janaína Bastos, onde requer informações sobre a pendência financeira existente entre a Secretaria da Educação e o Simec – Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle.

Ilustríssima Presidente,

Acusamos o recebimento do Requerimento 634/2021 (Protocolo 3171/2021), **requer informações sobre a pendência financeira existente entre a Secretaria da Educação e o Simec – Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle.**

Segue em anexo, como parte integrante da presente resposta, a nota técnica sobre a questão para apreciação do nobre edil.

Atenciosamente,

CRISTINA MARIA KALIL ARANTES
Prefeita Municipal

Exma. Sra.

Daniela Cristina Souza Branco de Rosa

Presidente da Câmara Municipal de Ibitinga



PREFEITURA MUNICIPAL DA **ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA**

Rua Miguel Landim, 333 - Centro - Ibitinga/SP - CEP: 14940-112
telefone (16) 3352-7000 / fax (16) 3352-7001
www.ibitinga.sp.gov.br - CNPJ: 45.321.460/0001-50



Ao Gabinete da Prefeita

Ibitinga, 27 de Outubro de 2021.

**Exma. Sra. Prefeita Municipal
Cristina Maria Kalil Arantes**

Assunto: Nota Técnica em resposta ao requerimento nº 634/2021.

Em resposta ao requerimento do ilustre vereadora Janaina Bastos, protocolizado nesta Câmara Municipal, o que cabe a Secretaria de Obras Públicas informar, é o que segue:

- 1) Existe uma pendência de obras junto ao SIMEC, a qual a Secretaria de Obras está tomando providencias para o atendimento.
- 2) As pendências foram apontadas desde 12/09/2014, sende que em sua grande maioria já foram sanadas conforme relatório anexo.
- 3) Os motivos das pendências são o não cumprimento fiel do projeto executivo.
- 4) A previsão para a regularização será em Janeiro de 2021, período das férias escolares, de forma à evitar grandes transtornos no calendário escolar.


Marcio Renato Negrini
Secretário de Obras Públicas
Engenheiro Civil – CREA nº 5060738844





- Dados da Obra
- Projeto Executivo
- Licitação
- Contratação
- Cronograma
- Vistorias
- Recursos
- Documentos
- Galeria de Fotos
- Restrições e Inconformidades
- Diligência
- Solicitação de Desembolso
- Solicitações
- Funcionamento da Obra
- Cumprimento do Objeto
- Execução Financeira

Situação atual: Concluída | Última atualização: 05/12/2017 | Fiscal da Unidade: CIRO ROGERIO DAL ACQUA | [Lista de](#)

Tipo de ensino: Educação Básica
Pré-obra: (11387) PAC 2 - CRECHE/PRE-ESCOLA 001
Município - UF: Ibitinga - SP
Obra: (24435) PAC 2 - CRECHE/PRE-ESCOLA 001

Percentual executado do contrato atual (%): 100,00%
Percentual executado aproveitável do contrato anterior (%): 83,25%
Percentual executado somando o Anterior mais o Atual (%): 100,00%

Para acessar as obras, clique aqui para ver o histórico desta obra clique aqui.

Restrições e Inconformidades

Selecione as RESTRIÇÕES e/ou as INCONFORMIDADES para serem exibidas no relatório. Você pode selecionar múltiplas opções, sendo obrigadas na geração de dados ao total da obra. A superação das inconformidades é consequência de uma ação corretiva registrada no sistema SIMEC.

Providência: Aguardando Providência ou Aguardando Correção | Aguardando Providência ou Aguardando Correção há mais de 15 dias | Aguardando Análise FNDE | Superada | Justificada | Cancelada

Ação	Providência	ID Item	Item	Fase	Tipo	Data da Inclusão	Descrição	Providência	Previsão da Providência	Criado Por	Superação	Situação Atual	Superado Por	Ressalva	Ultimo Tramite
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	47133	Inconformidade	Execução	Checklist Administrativo	13/08/2014	Os dados constantes na ART/RRT de fiscalização estão em desacordo com os dados do fiscal (engenheiro/arquiteto) vinculado à obra.	Inserir ART de fiscalização registrada e paga (em nome de profissional vinculado à obra, com dados corretos) na aba vistoria.	12/09/2014	ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO	25/08/2014	Superada	ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO	NÃO	ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	157429	Inconformidade	Execução	Checklist Administrativo	13/08/2014	Os dados constantes na ART/RRT de fiscalização estão em desacordo com os dados do fiscal (engenheiro/arquiteto) vinculado à obra.	Inserir ART de fiscalização registrada e paga (em nome de profissional vinculado à obra, com dados corretos) na aba vistoria.	12/09/2014	ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO	25/08/2014	Superada	ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO	NÃO	ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO



Ação	Providência	ID Item	Item	Fase	Tipo	Data de Inclusão	Descrição	Providência	Previsão da Providência	Criado Por	Superação	Situação Atual	Superado Por	Ressalva	Último Tramite
		157430	Inconformidade	Execução	Executivas	26/10/2015	Castelo d água executado em desconformidade com o projeto. Executado em estrutura metálica.	O Município / Estado deve enviar a seguinte documentação: A) Nota projetada assinada pelo responsável técnico autor do projeto; B) ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do referido Projeto; C) Planilha comparativa de custos (situação anterior X situação atual), informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação atual) ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for maior); D) Justificativa Técnica devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado; E) Termo de Responsabilidade Técnica pela saúde da obra diante da execução estrutural de forma divergente do projeto.	25/11/2015	JOHNSON NASCIMENTO ARAUJO	Não	Justificada	NÃO	MARIANA MENDONÇA DE OLIVEIRA FRADE	
		157431	Inconformidade	Execução	Executivas	26/10/2015	Vedações e/ou divisórias executadas em desconformidade com a especificação. Os cubos que dividem os salões das creches I e II e III e pra escola não foram executados. As divisórias em chapa dura de fibra de eucalipto prensadas, não foram executadas nas salas das creches I, II e III.	Executar/colocar e inserir fotos comprobatórias na Aba Vistoria.	25/11/2015	JOHNSON NASCIMENTO ARAUJO	23/11/2016	Superada	LARISSA MARIA DE OLIVEIRA MORAIS VILLELA	NÃO	LARISSA MARIA DE OLIVEIRA MORAIS VILLELA
		157432	Inconformidade	Execução	Executivas	26/10/2015	Pisos executados em desconformidade com o projeto. O piso do interavão de braquetes, não foi executado no estacionamento.	O Município/Estado deve Executar conforme o projeto ou enviar a seguinte documentação: A) Planilha comparativa de custos (situação anterior X situação atual), informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação atual) ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for maior); B) Justificativa Técnica devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado.	25/11/2015	JOHNSON NASCIMENTO ARAUJO	23/11/2016	Superada	LARISSA MARIA DE OLIVEIRA MORAIS VILLELA	NÃO	LARISSA MARIA DE OLIVEIRA MORAIS VILLELA



Ação	Providência	ID Item	Item	Fase	Tipo	Data da Inclusão	Descrição	Providência	Previsão da Providência	Criado Por	Superação	Situação Atual	Superado Por	Ressalva	Último Tramite
		157433	Inconformidade	Execução	Executivas	26/10/2015	<p>Serviços Complementares executados em desacordo com o projeto. Faltam as barras de concreto do pórtico coberto.</p> <p>O Município/Estado deve executar conforme o projeto ou enviar a seguinte documentação: A) Planilha comparativa de custos (situação anterior x situação atual), informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação atual) ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for maior); B) Justificativa Técnica, devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado.</p>		25/11/2015	JOHNSON NASCIMENTO ARAUJO	23/11/2016	Superada	LARISSA MARIA DE OLIVEIRA MORAIS VILLELA	NÃO	LARISSA MARIA DE OLIVEIRA MORAIS VILLELA
		157434	Inconformidade	Execução	Executivas	26/10/2015	<p>Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) executado em desacordo com o projeto. Foi executado externamente ao prédio, nos blocos sala multiuso e creche II e I.</p> <p>O Município/Estado deve executar conforme o projeto ou enviar a seguinte documentação: A) Novo projeto, assinado pelo responsável técnico, autor do projeto; B) ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do referido Projeto; C) Planilha comparativa de custos (situação anterior x situação atual), informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação atual) ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for maior); D) Justificativa Técnica, devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado.</p>		25/11/2015	JOHNSON NASCIMENTO ARAUJO	Não	Justificada	NÃO	MARIANA MENDONÇA DE OLIVEIRA FRADE	



Ação	Providência	ID Item	Item	Fase	Tipo	Data da Inclusão	Descrição	Providência	Previsão da Providência	Criado Por	Superação	Situação Atual	Superado Por	Ressalva	Último Tramite
		157435	Inconformidade	Execução	Executivas	26/10/2015	Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) executado em desacordo com o projeto. Não foi observado no tipo administrativo, na passarela e no pólo coberto.	O Município/Estado deve executar conforme o projeto ou enviar a seguinte documentação: A) Novo projeto assinado pelo responsável técnico, autor do projeto; B) ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do referido Projeto; C) Planilha comparativa de custos (solução anterior x situação atual), informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação atual) ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for maior); D) Justificativa Técnica devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado.	25/11/2015	JOHNSON NASCIMENTO ARAUJO	Não	Justificada		NÃO	MARIANA MENDONÇA DE OLIVEIRA FRADE
		157436	Restrição	Paralisada	Checklist Obra Vinculada	08/06/2015	Inserir uma justificativa na qual o Município irá prosseguir a obra com recursos próprios.	Inserir uma justificativa na qual o Município irá prosseguir a obra com recursos próprios.		KLETON VIANA DE OLIVEIRA GOMES	01/10/2015	Superada	KLETON VIANA DE OLIVEIRA GOMES	NÃO	KLETON VIANA DE OLIVEIRA GOMES
		157437	Inconformidade	Execução	Executivas	26/10/2015	Instalações da rede lógica executadas em desconformidade com o projeto. Não foi executado na sala da administração e também na sala multiuso.	O Município/Estado deve executar conforme o projeto ou enviar a seguinte documentação: A) Novo projeto assinado pelo responsável técnico, autor do projeto; B) ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do referido Projeto; C) Planilha comparativa de custos (solução anterior x situação atual), informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação atual) ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for maior); D) Justificativa Técnica devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado.	25/11/2015	JOHNSON NASCIMENTO ARAUJO	12/03/2018	Superada	MARIANA MENDONÇA DE OLIVEIRA FRADE	NÃO	MARIANA MENDONÇA DE OLIVEIRA FRADE



Ação	Providência	ID Item	Item	Fase	Tipo	Data da Inclusão	Descrição	Providência	Previsão da Providência	Criado Por	Superação	Situação Atual	Superado Por	Ressalva	Último Tramite
		157438	Inconformidade	Execução	Executivas	26/10/2015	instalações de telefonia executadas em desconformidade com o projeto. Não foi executado.	O Município/Estado deve enviar a seguinte documentação: A) Novo projeto, assinado pelo responsável técnico, autor do projeto; B) ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do referido Projeto; C) Planilha comparativa de custos (solução anterior x situação atual), informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação atual ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for maior); D) Justificativa Técnica, devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado.	25/11/2015	JOHNSON NASCIMENTO ARAUJO	08/03/2018	Superada	MARIANA MENDONÇA DE OLIVEIRA FRADE	NÃO	MARIANA MENDONÇA DE OLIVEIRA FRADE
		157439	Inconformidade	Execução	Executivas	26/10/2015	instalações de ar condicionado executadas em desconformidade com o projeto ou não executadas. Não foi executado.	O Município/Estado deve executar / corrigir conforme o projeto e exigências legais. O Município / Estado deve enviar a seguinte documentação: A) Novo projeto, assinado pelo responsável técnico, autor do projeto; B) ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do referido Projeto; C) Planilha comparativa de custos (solução anterior x situação atual), informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação atual ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for maior); D) Justificativa Técnica, devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado; E) Termo de Responsabilidade Técnica pela solidez da obra diante da execução estrutural de forma divergente do projeto.	25/11/2015	JOHNSON NASCIMENTO ARAUJO	23/11/2016	Superada	LARISSA MARIA DE OLIVEIRA MORAIS VILLELA	NÃO	LARISSA MARIA DE OLIVEIRA MORAIS VILLELA
		157440	Inconformidade	Execução	Executivas	05/08/2014	implantação executada em desconformidade com o projeto Lado esquerdo do terreno.	O Município / Estado deve enviar a seguinte documentação: A) Novo projeto, assinado pelo responsável técnico, autor do projeto; B) ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do referido Projeto; C) Planilha comparativa de custos (solução anterior x situação atual), informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação atual ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for maior); D) Justificativa Técnica, devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado; E) Termo de Responsabilidade Técnica pela solidez da obra diante da execução estrutural de forma divergente do projeto.	05/07/2014	JOHNSON NASCIMENTO ARAUJO	21/07/2015	Superada	GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO	NÃO	GISELLE MENEZES ASSUNÇÃO



Ação	Providência	ID Item	Item	Fase	Tipo	Data da Inclusão	Descrição	Providência	Previsão da Providência	Criado Por	Superação	Situação Atual	Superado Por	Ressalva	Último Tramite
		157441	Restrição	Paralisada	Outras	20/08/2015	Solicitação de criação de obra vinculada	Deve ser vinculada a obra de referência no link "Solicitar Obra Vinculada" presente na barra de ferramentas da obra. Os seguintes itens devem ser atendidos para realizar a solicitação de obra vinculada - Homologação da licitação deve estar anexada na aba licitação ou na aba documentos com o tipo de arquivo "Homologação da Licitação" - O contrato assinado deve estar anexado na aba contratação - A ordem de serviços deve estar anexada na aba contratação - A planilha vencedora da licitação deve estar anexada na aba contratação - ART de execução deve ser anexada na aba história - ART de fiscalização deve ser anexada na aba história - Os lançamentos na aba execução orçamentaria devem conter o anexo das notas fiscais inseridas. - Os lançamentos na aba execução orçamentaria devem conter o anexo dos comprovantes de pagamentos.	19/09/2015	Administrador de sistema	01/10/2015	Superada	KLETON VIANA DE OLIVEIRA GOMES	NÃO	KLETON VIANA DE OLIVEIRA GOMES
		235185	Inconformidade	Execução	Checklist Administrativo Simplificado	29/12/2016	O contrato com a empreiteira encontra-se vencido	Inserir termo aditivo de prazo ao contrato. Utilizar link "Inserir aditivo".		FERDINANDO FURLANI NETTO	25/08/2017	Superada	ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO	NÃO	ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO
		235186	Inconformidade	Execução	Checklist Administrativo Simplificado	29/12/2016	Faltam dados de pagamentos e medições na aba execução orçamentaria ou os dados apresentam incorreções.	Inserir comprovantes de pagamentos, notas fiscais e boletins de medição na aba execução orçamentaria e/ou verificar dados já inseridos quanto à sua correção.		FERDINANDO FURLANI NETTO	31/09/2018	Superada	ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO	NÃO	ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO
		287531	Inconformidade	Execução	Checklist Administrativo Simplificado	16/09/2017	Faltam dados de pagamentos e medições na aba execução orçamentaria, e/ou os dados apresentam incorreções.	Inserir comprovantes de pagamentos, notas fiscais e boletins de medição na aba execução orçamentaria, verificar dados já inseridos quanto à sua correção.		ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO	31/09/2018	Superada	ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO	NÃO	ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO
		287532	Restrição	Execução	Checklist Administrativo Simplificado	16/09/2017	Falta ART/RRT de fiscalização, ou o documento inserido é inválido.	Inserir ART de fiscalização registrada, paga e assinada em nome de profissional vinculado a obra com dados corretos na aba história.		ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO	17/09/2017	Superada	ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO	NÃO	ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO
		328838	Inconformidade	Projeto	Checklist Administrativo Simplificado	24/01/2018	Faltam dados de pagamentos e medições na aba execução orçamentaria, e/ou os dados apresentam incorreções.	Inserir comprovantes de pagamentos, notas fiscais e boletins de medição na aba execução orçamentaria, verificar dados já inseridos quanto à sua correção.		ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO	23/02/2018	Superada	ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO	NÃO	ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO

MATÉRIA RECEBIDA Nº 519/2021 - Protocolo nº 3508/2021 recebido em 16/11/2021 08:06:59 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kallil Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse <https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/conferir> e informe o código E49B-33CB-68E5-1FD3.



Ação	Providência	ID Item	Item	Fase	Tipo	Data da Inclusão	Descrição	Providência	Previsão da Providência	Criado Por	Superação	Situação Atual	Superado Por	Ressalva	Último Tramite
		427239	Inconformidade	Execução	Executivas	08/11/2018	<p>Vigas executadas em desconformidade com o projeto. As vigas inclinadas estão apoiadas sobre a viga VC25, e não engastadas conforme especificado em projeto.</p>	<p>O Município / Estado deve enviar a seguinte documentação: A) Novo projeto, assinado pelo responsável técnico, autor do projeto; B) ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do referido Projeto; C) Planilha comparativa de custos (situação anterior X situação atual), informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação atual) ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for maior); D) Justificativa Técnica devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado; E) Termo de Responsabilidade Técnica pela solidez da obra diante da execução estrutural de forma divergente do projeto.</p> <p>O Município / Estado deve enviar a seguinte documentação: A) Novo projeto, assinado pelo responsável técnico, autor do projeto; B) ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do referido Projeto; C) Planilha comparativa de custos (situação anterior X situação atual), informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação atual) ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for maior); D) Justificativa Técnica devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado; E) Termo de Responsabilidade Técnica pela solidez da obra diante da execução estrutural de forma divergente do projeto.</p>	08/12/2018	MARCELO LORENZINI	Não	Aguardando Providência		NÃO	
		427239	Inconformidade	Execução	Executivas	08/11/2018	<p>Castelo d'água executado em desconformidade com o projeto. Foi executado um castelo metálico enquanto o projeto determina estrutura de concreto armado.</p>	<p>O Município / Estado deve enviar a seguinte documentação: A) Novo projeto, assinado pelo responsável técnico, autor do projeto; B) ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do referido Projeto; C) Planilha comparativa de custos (situação anterior X situação atual), informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação atual) ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for maior); D) Justificativa Técnica devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado; E) Termo de Responsabilidade Técnica pela solidez da obra diante da execução estrutural de forma divergente do projeto.</p>	08/12/2018	MARCELO LORENZINI	Não	Justificada		NÃO	RAFAEL NUNAN
		427240	Inconformidade	Execução	Executivas	08/11/2018	<p>Alvenaria executada em desconformidade com a especificação. As elevações de piso para banho, previstas em projeto não foram executadas nos sanitários do 1º andar multissala. Não foi constatado o resalto/relevo das vigas em 2cm nos blocos pedagógicos (detaine VG 1).</p>	<p>Executar/corrigir e acionar todos compromissos na Zba Vitoria.</p>	08/12/2018	MARCELO LORENZINI	Não	Aguardando Providência		NÃO	



Ação	Providência	ID Item	Item	Fase	Tipo	Data da Inclusão	Descrição	Providência	Previsão da Providência	Criado Por	Superação	Situação Atual	Superado Por	Ressalva	Último Tramite	
		427241	Inconformidade	Execução	Executivas	08/11/2018	Esquadrias executadas em desconformidade com o projeto. As portas das salas de aula P1 foram executadas a bara horizontal FNE.	0								
		427241	Inconformidade	Execução	Executivas	08/11/2018	Esquadrias executadas em desconformidade com o projeto. As portas das salas de aula P1 foram executadas a bara horizontal FNE.	Município/Estado deve executar conforme o projeto ou enviar a seguinte documentação: A) Planilha comparativa de custos (solução anterior x situação atual), informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação atual) ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for maior); B) Justificativa Técnica devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado.	08/12/2018	MARCELO LORENZINI	Não	Aguardando Providência		NÃO		
		427242	Inconformidade	Execução	Executivas	09/11/2018	Revestimentos executados em desconformidade com o projeto. Os pódios de piso cerâmico não foram completamente revestidos com a cerâmica vermelha 10x10cm.	0								
		427242	Inconformidade	Execução	Executivas	09/11/2018	Revestimentos executados em desconformidade com o projeto. Os pódios de piso cerâmico não foram completamente revestidos com a cerâmica vermelha 10x10cm.	Município/Estado deve executar conforme o projeto ou enviar a seguinte documentação: A) Planilha comparativa de custos (solução anterior x situação atual), informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação atual) ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for maior); B) Justificativa Técnica devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado.	08/12/2018	MARCELO LORENZINI	Não	Aguardando Providência		NÃO		
		427243	Inconformidade	Execução	Executivas	06/11/2018	Pisos executados em desconformidade com o projeto. As solenóides em granito não foram instaladas.	0								
		427243	Inconformidade	Execução	Executivas	06/11/2018	Pisos executados em desconformidade com o projeto. As solenóides em granito não foram instaladas.	Município/Estado deve executar conforme o projeto ou enviar a seguinte documentação: A) Planilha comparativa de custos (solução anterior x situação atual), informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação atual) ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for maior); B) Justificativa Técnica devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado.	08/12/2018	MARCELO LORENZINI	Não	Aguardando Providência		NÃO		



Ação	Providência	ID Item	Item	Fase	Tipo	Data da Inclusão	Descrição	Providência	Previsão da Providência	Criado Por	Superação	Situação Atual	Superado Por	Ressalva	Último Tramite
		427244	Inconformidade	Execução	Executivas	08/11/2018	<p>Severos computadores executados em desconformidade com o projeto. Não foi executado o parquinho e tanque de areia.</p> <p>Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) executado em desconformidade com o projeto. O SPDA foi executado externamente, em desacordo com o projeto que prevê a ancoragem das barras de aterramento junto aos blocos de fundação.</p>	<p>O Município/Estado deve executar conforme o projeto ou enviar a seguinte documentação: A) Novo projeto assinado pelo responsável técnico, autor do projeto. B) ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do referido Projeto. C) Planilha comparativa de custos (solução anterior x situação atual), informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação atual) ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for maior). D) Justificativa Técnica devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado.</p> <p>O Município/Estado deve executar conforme o projeto ou enviar a seguinte documentação: A) Novo projeto assinado pelo responsável técnico, autor do projeto. B) ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do referido Projeto. C) Planilha comparativa de custos (solução anterior x situação atual), informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação atual) ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for maior). D) Justificativa Técnica devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado.</p>	08/12/2018	MARCELO LORENZINI	Não	Aguardando Providência	NÃO		
		427245	Inconformidade	Execução	Executivas	08/11/2018	<p>Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) executado em desconformidade com o projeto. O SPDA foi executado externamente, em desacordo com o projeto que prevê a ancoragem das barras de aterramento junto aos blocos de fundação.</p>	<p>O Município/Estado deve executar conforme o projeto ou enviar a seguinte documentação: A) Novo projeto assinado pelo responsável técnico, autor do projeto. B) ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do referido Projeto. C) Planilha comparativa de custos (solução anterior x situação atual), informando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação atual) ou declarando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for maior). D) Justificativa Técnica devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado.</p>	08/12/2018	MARCELO LORENZINI	Não	Aguardando correção	NÃO	RAFAEL NUNAN	



Ação	Providência	ID Item	Item	Fase	Tipo	Data da Inclusão	Descrição	Providência	Previsão da Providência	Criado Por	Superação	Situação Atual	Superado Por	Ressalva	Último Tramite
		427245	Inconformidade	Execução	Executivas	08/11/2018	Letras e/ou metálicas executadas em desconformidade com o projeto. Foi instalado um tanque plástico na lavanderia e projeto determina louça. Os lavatórios coletivos em aberturas, granito e metal foram substituídos por lavatórios de aço inox pré fabricados.	O Município/Estado deve executar conforme o projeto e como a seguinte documentação: A) Planilha comparativa de custos; resolução anterior x situação atual; afirmando o destino a ser dado para a diferença dos valores (se for menor o custo da situação atual) ou de larando ser a Prefeitura a responsável pela despesa gerada (se for maior); B) Justificativa Técnica devidamente assinada pelo engenheiro ou arquiteto responsável da Prefeitura pela Fiscalização da Obra, apresentando as razões da alteração e sua anuência com o projeto apresentado.	08/12/2018	MARCELO LORENZINI	Não	Aguardando Providência		NÃO	
		427247	Inconformidade	Execução	Executivas	08/11/2018	Instalações da rede pluvial executadas em desconformidade com o projeto. Não foram identificados as Tes de inspeção nos tubos das descidas d'água, conforme detalhe das caixas - saída pelo fundo - constante em projeto. As tampas das caixas de piso foram executadas sem as aberturas para escoamento das águas superficiais.	Executar/corrige e inserir fotos comprobatórias na aba Vistoria	08/12/2018	MARCELO LORENZINI	Não	Aguardando Providência		NÃO	
		427248	Inconformidade	Execução	Executivas	08/11/2018	Instalações de ventilação mecânica executadas em desconformidade com o projeto ou não executadas. A caixa do exaustão teve sua locação alterada para a parede que divide a cozinha do lactário.	O Município/Estado deve executar / corrigir conforme o projeto e exigências legais.	08/12/2018	MARCELO LORENZINI	Não	Aguardando Providência		NÃO	
		427249	Inconformidade	Execução	Executivas	08/11/2018	Instalações de gás combustível executadas em desconformidade com o projeto ou não executadas. O ponto de gás da cozinha teve sua locação alterada para a parede que divide a cozinha do lactário.	O Município/Estado deve executar / corrigir conforme o projeto e exigências legais.	08/12/2018	MARCELO LORENZINI	Não	Aguardando Providência		NÃO	

Total de Registros: 31

MATERIA RECEBIDA Nº 519/2021 - Protocolo nº 3508/2021 recebido em 16/11/2021 08:06:59 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Cristiana Maria Kaili Arantes. Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://sapi.ibitinga.sp.leg.br/confirir_assinatura_e_informe_o_codigo_E49B-33CB-68E5-1FD3.



