



**MATÉRIA RECEBIDA Nº 293/2025**

**Ofício nº 511/2025**  
**Ibitinga, 13 de maio de 2025.**

**Assunto: Resposta ao requerimento nº 268/2025, da Vereadora Alliny Sartori.**

Senhor Presidente:

Acuso o recebimento do requerimento nº 268/2025, da Câmara Municipal, referente à conclusão do prédio destinado a abrigar atendimento de fisioterapia, localizado na Av. Eng. Ivanil Francischini, acima do Centro de Especialidades e Unidade de Pronto Atendimento.

Segue em anexo, como parte integrante da presente resposta, com base nas informações prestadas pela Secretaria de Obras Públicas, técnica sobre a questão para apreciação do Nobre Edil.

Atenciosamente,

**FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINO**  
Prefeito Municipal

Excelentíssimo Senhor  
Antônio Esmael Alves de Mira  
Presidente da Câmara Municipal de Ibitinga





## Resposta ao requerimento nº 268/2025

Assunto: Requerimento de informações ao setor de obras da Prefeitura sobre a conclusão do prédio destinado à abrigar atendimento de fisioterapia, localizado na Av. Eng. Ivanil Francischini, acima do centro de especialidades e Unidade de Pronto Atendimento.

Em resposta a ilustre Vereadora Alliny Sartori, registrado nesta Câmara Municipal, o que cabe a Secretaria de Obras Públicas informar, é o que segue:

### 1) Há previsão para o término da construção do prédio destinado ao atendimento de fisioterapia e o início das atividades?

#### Resposta:

- A Secretaria de Obras Públicas informa que a obra que está englobada a construção do prédio para destinação de atendimento de fisioterapia faz parte de um convênio com a Secretaria de Governo e Relações Institucionais (SGRI) em que foram contempladas duas áreas: a ampliação da UPA e a construção do prédio de fisioterapia. A execução da ampliação da UPA foi concluída conforme edital da obra, porém a parte do contrato que cabe a construção do prédio de fisioterapia necessitou ser realizado um aditivo de serviços referente a cobertura e pisos. Esse processo de aditivo foi iniciado em agosto de 2023 e até hoje se encontra sem desfecho por parte do convênio, estando ainda em status de análise por parte da SGRI.

Esse longo prazo para formalizar o pedido de aditivo impactou diretamente no andamento da obra, onde a empresa contratada executou os serviços possíveis em seu alcance, pois para dar seguimento nas outras etapas, é necessária uma posição sobre o processo de aditivos por serem de serviços diretamente relacionados com o cronograma da obra.

Portanto ainda estamos precisando de uma posição do convênio para dar andamento e finalizar a obra do prédio de fisioterapia.

Estância Turística de Ibitinga, 09 de maio de 2.025.

  
**Henrique Faustino do Nascimento Silva**  
Secretário de Obras Públicas



